

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NONCHÉ PRESIDENTE****N. 04 del 13 marzo 2026**

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA". PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI. CUP B55C18000020002.

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE C.P. NN. 3-BIS E 4-BIS. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DL, CSE E COLLAUDATORE. LIQUIDAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI QUATTRO ASCENSORI.

Premesso che:

- con delibera del CdA del CIASU del 26/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica recante *"lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme del Centro Internazionale Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR). C.da Giardinelli"* a firma del Prof. Ing. Giacomo Scarascia Mugnozza;
- i lavori in parola sono finalizzati a rendere funzionale il Centro Internazionale di Alti Studi Universitari di Fasano e sono sintetizzabili come in appresso: a) completamento/risanamento/adeguamento opere edili e strutturali; b) verifica/rifunionalizzazione/certificazione opere impiantistiche ed elettromeccaniche; c) sicurezza/prevenzione incendi; d) fruibilità e funzionalità delle opere comuni, centro congresso e residenze;
- i predetti lavori sono finanziati con: Patto per la Puglia 2014-2020 *"Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa"* (importo € 3.000.000,00);
- acquisite in data 05/04/2019 le dimissioni da parte del RUP Prof. Ing. Ezio Ranieri, con nota prot. Aso/103/19 del 08.04.2019 il Presidente e Direttore Generale, giusta delibera del CdA del 21/05/2019, ha conferito l'incarico di responsabile del procedimento alla dott.ssa Flavia Cimino, unica unità di personale dipendente del CIASU;
- con determina del Direttore Generale n. 02/19 del 07/08/2019 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria recanti la progettazione definitiva, esecutiva, csp, cse, direzione dei lavori, relazione geologica, accertamenti, verifiche ed indagini dei lavori che trattasi;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui sopra, l'operatore economico RTI – DODI MOSS S.r.l. (46%) - Ing. Vincenzo PESCATORE (27%) – Ing. Donato AMMIRABILE (27%) è risultato primo classificato, di talché con verbale di gara n. 12 del 19/05/2020 recante la proposta di aggiudicazione e



successivo verbale n. 4/2020 del 19/06/2020 del Consiglio di Amministrazione del CIASU è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi (CIG 80027806F8);

- in data 04.12.2020 si è provveduto alla stipula del contratto d'appalto per il conferimento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura di cui si è già dato conto per un importo onnicomprensivo, al netto del ribasso d'asta del 45%, pari ad € 123.251,27 oltre Cassa ed IVA;
- con verbale del CdA n. 1/22 del 11.05.2022 si è stabilito di:
 - o approvare il rapporto di verifica finale sul progetto definitivo epigrafato in oggetto emesso dalla società di ingegneria ETP S.r.l. all'uopo incaricata;
 - o approvare il progetto definitivo dei lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme del Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR), c.da Giardinelli. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di *"Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*, a firma del RTP Dodi Moss ed altri, che si compone degli elaborati e del quadro economico di cui si dà diffusamente conto in narrativa del verbale del CdA n. 1/22 del 11.05.2022;
 - o approvare il rapporto di verifica finale sul progetto esecutivo epigrafato in oggetto emesso dalla società di ingegneria ETP S.r.l. all'uopo incaricata;
 - o approvare il verbale di validazione del progetto esecutivo epigrafato in oggetto a firma del RUP;
 - o approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme del Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR), c.da Giardinelli. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. DGR 545/2017. Intervento di *"Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*, a firma del RTP Dodi Moss ed altri, che si compone degli elaborati e del quadro economico di cui si dà diffusamente conto in narrativa del verbale del CdA n. 1/22 del 11.05.2022;
 - o affidare l'appalto per i lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a norme del Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR), C.da Giardinelli. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 2014-2020. DGR 545/2017. Intervento di *"Recupero Infrastruttura Universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*;
- con determina del Direttore Generale nonché Presidente n. 02 del 12/10/2022, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 14.10.2022, si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara, all'approvazione della proposta di aggiudicazione e dunque all'aggiudicazione della procedura di gara di cui al *"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA". PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO*



INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI. CIG 92628845B0 CUP B55C18000020002", in favore del costituendo RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (mandataria), corrente in Alberobello (BA), alla Via Domenico Aversa, n. 11 P.IVA04506810722, PEC info@pec.aeisrl.com e la società PASQUALE ALÒ S.R.L. (mandante), corrente in Monopoli (BA), alla via Giuseppe Del Drago, n. 49, P. IVA 04387790720, PEC pasqualealosrl@pcert.postecert.it, che ha offerto:

- un ribasso sull'importo dei lavori unico ed incondizionato del 5,55%, dunque per un importo contrattuale pari ad €2.370.864,49 (di cui €56.334,82 quali oneri della sicurezza da PSC) oltre IVA;
- un ribasso espresso in numero di giorni sul tempo di esecuzione dei lavori pari ad n. 108 giorni, dunque per un tempo di esecuzione dei lavori pari a 432 naturali e consecutivi;
- con determina del Direttore Generale nonché Presidente n. 03 del 05/12/2022, successivamente ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 12/12/2022, esperiti i controlli di rito, si è provveduto alla dichiarazione di efficacia della predetta aggiudicazione ed all'approvazione del quadro economico rimodulo dell'intervento epigrafato in oggetto;
- il contratto d'appalto con il RTI aggiudicatario è stato sottoscritto innanzi al notaio Prof. Marco Tatarano, repertorio n. 5342, raccolta n. 3703 ed è stato registrato a Bari il 13/12/2022 al n. 55811 1T;
- in data 02/01/2023 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori;
- con Atto Dirigenziale n. 82 del 16/03/2023 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavori, Sezione Istruzione ed Università della Regione Puglia, il soggetto finanziatore, a seguito della necessaria rendicontazione per il tramite del portale *Mirweb*, ha provveduto alla concessione definitiva del finanziamento, alla liquidazione ed al pagamento del primo acconto del 35 per cento del contributo finanziario. (i.e. € 1.050.000,00), ai sensi dell'art. 9, comma 1, del disciplinare regolante la provvista finanziaria accordata;
- con determina n. 01 del 06/06/2023 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 13/11/2023, si è provveduto all'approvazione del certificato di pagamento relativo all'anticipazione ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di € 293.987,20 oltre IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di € 180.185,70 oltre IVA (10%), a titolo di anticipazione contrattuale;
- con determina n. 07 del 04/12/2023 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 02/04/2024, si è provveduto all'approvazione certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 del 10/10/2023, all'approvazione degli atti della contabilità di cui al SAL n. 1 a tutto il 10/10/2023, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 del 10/10/2023 in favore del costituito RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di € 87.581,45 oltre



IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di € 267.718,55 oltre IVA (10%);

- con note prot. ASO/47/23 del 03.03.2023 e ASO/265/23 del 27.11.2023, il CIASU ha richiesto di prorogare il termine per l'ultimazione dell'intervento al 31.03.2025 e la Sezione Istruzione e Università del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, con nota prot. 11733 del 12/12/2023, ha accolto la richiesta alla luce di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che prevede l'estensione all'anno 2025 del limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni FSC 2014/2020;
- in data 14/12/2023 è stato stipulato con la Regione Puglia l'Atto Aggiuntivo al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il CIASU per la realizzazione del progetto per il *"Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*, mediante cui è stato modificato il comma 2, dell'art. 9, rubricato *"Modalità di erogazione del contributo finanziario"* del precitato disciplinare attuativo, così come in appresso riportato: *"2) La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre il 31.03.2025 pena la revoca del finanziamento"*;
- con Atto Dirigenziale n. 45 del 12/02/2024 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavori, Sezione Istruzione ed Università della Regione Puglia, il soggetto finanziatore, a seguito della necessaria rendicontazione per il tramite del portale *Mirweb*, ha provveduto alla liquidazione e pagamento di un acconto di € 600.000,00 pari al 20% del contributo finanziario definitivamente concesso (i.e. 20% di € 3.000.000,00);
- con determina n. 03 del 04/06/2024 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 15/07/2024, si è provveduto all'approvazione certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 del 12/03/2024, all'approvazione degli atti della contabilità di cui al SAL n. 2 a tutto il 12/03/2024, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 del 12/03/2024 in favore del costituito RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di € 384.351,30 oltre IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di € 131.248,70 oltre IVA (10%);
- con nota prot. ASO/78/24 del 05.06.2024 è stato richiesto al soggetto finanziatore l'autorizzazione all'impiego di parte delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di cui all'intervento in oggetto, al fine di *"[...] compensare i maggiori costi sostenuti dall'impresa esecutrice, così come rinvenienti dal listino delle opere pubbliche della Regione Puglia 2023"*;
- con nota prot. 0341754-2024 del 05/07/2024 a firma del Dirigente Arch. Maria Raffaella Lamacchia della Sezione Istruzione e Università del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavori della Regione Puglia, il CIASU è stato autorizzato ad *"impiegare la somma di 46.843,17 € (quarantaseimilaottocentoquarantatre/17 euro) oltre IVA (4.684,32 €, diconsi quattromilaseicentottantaquattro/32 euro), pari a*



complessivi 51.527,49 € (cinquantunomilacinquecentoventisette/49 euro), in modo che codesto Ente possa procedere alla liquidazione del SAL 1-bis e al pagamento della rata n. 1-bis";

- con determina n. 04 del 18/07/2024 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 25/11/2024, si è provveduto all'approvazione certificato di pagamento n. 1 bis per il pagamento della rata n. 1 bis del 27/03/2024, all'approvazione degli atti della contabilità di cui al SAL n. 1 bis a tutto il 27/03/2024, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 1 bis per il pagamento della rata n. 1 bis del 27/03/2024 in favore del costituito RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di 19.367,34 oltre IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di 27.475,83 oltre IVA (10%);
- con determina n. 07 del 22/11/2024 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 25/11/2024, a seguito di debito avviso di interpello, si è provveduto all'affidamento del servizio di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORMA DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020. DGR 545/2017. INTERVENTO DI "RECUPERO INFRASTRUTTURA UNIVERSITARIA CIASU PER ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA" - CUP B55C18000020002 all'ing. Erminio d'Aries per un importo pari ad €10.973,57 onnicomprensivi;
- con A.D. n. 00090 del 07/03/2025 a firma del Dirigente della Sezione Istruzione e Università del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia è stata approvata la rimodulazione del quadro economico senza aumento di spesa dell'intervento di che trattasi ed è stato liquidato, previa rendicontazione delle spese sostenute, in favore del CIASU, il pagamento di un ulteriore acconto del 20% del contributo finanziario;
- con determina n. 01 del 24/03/2025 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 28/03/2025, si è provveduto all'approvazione certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 del 16/09/2024, all'approvazione degli atti della contabilità di cui al SAL n. 3 a tutto il 16/09/2024, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 1-bis del 27/03/2024 in favore del costituito RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di 463.030,24 oltre IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di 210.369,76 oltre IVA (10%);
- con A.D. n. 129 del 15/04/2025 a firma del Dirigente della Sezione Istruzione e Università del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, a seguito di ulteriore rendicontazione per il tramite del portale MIRWEB, è stato approvato e



liquidato in favore del CIASU il pagamento di un ulteriore acconto del 20% del contributo finanziario;

- con determina n. 02 del 03/06/2025 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA del CIASU nella seduta del 03/06/2025, si è provveduto all'approvazione certificato di pagamento n. 2 bis per il pagamento della rata n. 2 bis del 18/07/2024, all'approvazione degli atti della contabilità di cui al SAL n. 2 bis a tutto il 18/07/2024, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2 bis per il pagamento della rata n. 2 bis del 18/07/2024 in favore del costituito RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di € 15.834,28 oltre IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di € 51.427,18 oltre IVA (10%);
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di inserire talune ulteriori lavorazioni e/o di eliminarle alcune altre;
- a tal fine in data 10/07/2025 la Direzione dei Lavori ha definitivamente trasmesso la perizia di variante in corso d'opera ex art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, *ratione temporis* applicabile all'intervento di che trattasi;
- la predetta perizia di variante si compone dei seguenti elaborati:
 - o Relazione perizia di variante;
 - o Computo metrico estimativo;
 - o Quadro comparativo;
 - o Elenco prezzi;
 - o Analisi prezzi;
 - o Quadro di incidenza della manodopera;
 - o Quadro economico rimodulato;
 - o Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa senza apporre contestazioni e/o riserve;
- il RUP ha provveduto alla redazione di apposita autorizzazione alla redazione della perizia di variante in corso d'opera, approvazione atto di sottomissione e concessione proroga;
- il predetto atto autorizzativo è stato ratificato dal CdA del CIASU in data 14/07/2025;
- con nota prot. n. 0489380/2025 del 11/09/2025 il Dipartimento Politiche Del Lavoro, Istruzione e Formazione Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia ha preso atto della predetta autorizzazione alla perizia di variante in corso d'opera, approvazione atto di sottomissione e concessione proroga;
- con determina n. 05 del 14/10/2025 del Presidente nonché Direttore Generale, ratificata dal CdA in data 26.11.2025, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 2023, della fornitura e dell'installazione di n. 4 ascensori per un



per un importo pari ad €108.500,00 oltre IVA al 22%, dunque per totali € 132.370,00, in favore della soc. SCHINDLER S.P.A. (P. IVA 00842990152);

- con determina n. 08 del 19/12/2025 del Presidente nonché Direttore Generale, si è provveduto all'approvazione certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della rata n. 4, all'approvazione degli atti della contabilità di cui al SAL n. 4 a tutto il 12/11/2025, alla liquidazione del certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della rata n. 4 in favore del costituito RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ed alla liquidazione delle relative fatture emesse, rispettivamente, dalla mandataria AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L., per l'importo di 332.261,73 oltre IVA (10%) e dalla mandate PASQUALE ALÒ S.R.L. per l'importo di 64.138,27 oltre IVA (10%);
- con determina n. 12 del 23/12/2025 del Presidente nonché Direttore Generale, si è provveduto alla liquidazione in favore del collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale di un acconto di € 7.110,87 oltre ritenuta d'acconto e ritenuta INPS per un importo onnicomprensivo pari ad € 9.876,21;
- con con determina n. 02 del 04/03/2026 del Presidente nonché Direttore Generale, si è proceduto a seguito della presa d'atto delle relative note di credito ed all'accertamento dell'incameramento delle somme erroneamente versate, alla liquidazione in favore del RTI Dodi Moss ed altri di un ulteriore acconto a seguito dell'emissione del SAL n. 3 e del SAL n. 4 nonché per la redazione della perizia suppletiva e di variante;

atteso che:

- risulta agli atti la comunicazione di fine lavori trasmessa dal RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) in data 05/03/2026 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in data 28/02/2026;
- con nota PEC del 06/03/2026 la Direzione dei Lavori, in sede di redazione del conto finale, ha prodotto:
 - o SAL 3-bis e relativo Certificato di Pagamento n. 3-bis per il pagamento della rata n. 3-bis di € 37.050,69 oltre IVA, dunque per totali 40.755,76;
 - o SAL 4-bis e relativo Certificato di Pagamento n. 4-bis per il pagamento della rata n. 4-bis di € 10.233,90 oltre IVA, dunque per totali 11.257,29;
- con nota PEC del 06/03/2026 e del 10/03/2026 la Direzione dei Lavori ha prodotto:
 - o Libretto delle Misure;
 - o Registro di contabilità;
 - o Sommario registro di contabilità;
 - o Stato finale del 05/03/2026;
 - o Relazione sul conto finale ex art. 14, comma 1, lett. e), del DM 49/2018;



- con nota PEC del 11/03/2026 il collaudatore ha prodotto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che le opere risultano collaudabili, composto dai seguenti documenti:
 - o Certificato di collaudo;
 - o Verbali di sopralluogo n. 1-2-3.4;
- nel certificato di collaudo si dà atto che durante il corso dei lavori sono stati redatti quattro Stati Avanzamento Lavori e sono stati emessi n° 4 certificati di pagamento per complessivi euro 1.970.700,00, come di seguito meglio specificato:

<u>SAL</u>	<u>CERTIFICATO</u>	<u>DATA EMISSIONE</u>	<u>IMPORTO (Euro)</u>
S.A.L. n. 1 al 10.10.23	Certificato n. 1	10.10.2023	355.300,00
S.A.L. n. 2 al 12.03.24	Certificato n. 2	12.03.2024	515.600,00
S.A.L. n. 3 al 16.09.24	Certificato n. 3	16.09.2024	673.400,00
S.A.L. n. 4 al 12.11.25	Certificato n. 4	12.11.2025	426.400,00
<u>TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI</u>			<u>€ 1.970.700,00</u>

e sono stati emessi 4 certificati di pagamento per l'adeguamento prezzi previsti dalle norme:

<u>CERTIFICATO</u>	<u>DATA EMISSIONE</u>	<u>IMPORTO (Euro)</u>
<u>1° bis</u>	<u>27/03/2024</u>	<u>46.843,17</u>
<u>2° bis</u>	<u>18/07/2024</u>	<u>67.261,46</u>
<u>3°bis</u>	<u>27.02.2026</u>	<u>37.050,69</u>
<u>4° bis</u>	<u>27.02.2026</u>	<u>10.233,90</u>
	<u>SOMMANO</u>	<u>161.389,22</u>

- sempre nel predetto certificato di collaudo si dà atto altresì che la Direzione dei lavori ha redatto, in data 05.03.2026, lo Stato finale dei lavori, che complessivamente ammonta a € 2.487.150,81 (dico euro duemilioni quattrocentottantasettemilacentocinquanta/81) comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 56.334,82 (dico euro cinquantaseimilatrecentotrentaquattro/82). Pertanto, il credito dell'impresa ammonta a € 40.777,91 (euro quarantamila settecento settantasette/91), come di seguito meglio indicato:

Importo netto dei lavori eseguiti:



A) Lavori a corpo comprensivi degli oneri di sicur. € 2.487.150,81

B) A dedurre l'anticipazione: € 474.172,90

C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: € 1.970.700,00

residuano € 42.277,91

C) A dedurre utenze anticipate dal CIASU € 1.500,00

residuano € 40.777,91

- resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 40.777,91 oltre IVA;
- tutti i predetti documenti risultano inviati formalmente all'impresa e sottoscritti dalla stessa senza contestazioni e/o riserve di sorta;
- non sussistono cause ostative all'approvazione del collaudo fermo restando che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 215 e seguenti del d.P.R. 207/2010, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione;

rilevato che:

- giusta le interlocuzioni con il soggetto finanziatore, a seguito delle modificazioni *medio tempore* intervenute il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		PROGETTO ESECUTIVO	RIMODULATO (ribasso lavori 5,55%)	RIMODULATO BIS (ribasso lavori 5,55%)	VARIANTE NETTA (ribasso lavori 5,55%)
LAVORI A BASE D'ASTA					
A.1	Importo lavori OPERE EDILI	931.319,88€	879.631,63€	879.631,63€	879.377,70€
	Importo lavori IMPIANTI MECCANICI	332.559,86€	314.102,79€	314.102,79€	338.659,53€
	Importo lavori IMPIANTI ELETTRICI	1.186.654,58€	1.120.795,26€	1.120.795,26€	1.212.779,03€
	Importo lavori TOTALE di cui:	2.450.534,32€	2.314.529,67€	2.314.529,67€	2.430.816,26€
	- lavori da progetto esecutivo				2.314.529,67€
	- lavori da perizia di variante				116.286,59€
A.2	Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	56.334,82€	56.334,82€	56.334,82€	56.334,82€
A	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	2.506.869,14€	2.370.864,49€	2.370.864,49€	2.487.151,08€
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	Acquisti e Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	- €		100.000,00€	53.552,48€
B.2	Imprevisti max (10% (art. 8 Patto per la Puglia 2014-2020))	1.979,63€	137.984,27€	237.086,45€	106.388,58€
B.3	Spese generali max 14% (art. 8 Patto per la Puglia 2014-2020) di cui:	196.939,64€	196.939,64€	237.944,24€	231.439,06€
B.3.1	Accertamenti, verifiche ed indagini al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa	2.129,50€	2.129,50€	2.129,50€	2.129,50€
B.3.2	Rilievi, progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, CSE, DL, assistenza giornaliera e contabilità al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa	124.580,52€	124.580,52€	124.580,52€	124.580,52€
B.3.2.1	Spese tecniche per redazione perizia di variante				14.411,27€
B.3.3	Relazione geologica al netto dello sconto offerto in sede di gara compresa cassa	1.471,31€	1.471,31€	1.471,31€	1.471,31€
B.3.4	Supporto al RUP per verifica e validazione progetto definitivo ed esecutivo e in fase esecutiva compresa cassa	27.263,44€	27.263,44€	27.040,00€	27.040,00€
B.3.5	Supporto Tecnico Specialistico al RUP compresa cassa	20.801,13€	20.801,13€	43.265,13€	43.265,13€
B.3.6	Collaudo Tecnico Amministrativo compresa cassa	8.000,00€	8.000,00€	10.973,57€	10.973,57€
B.3.7	Commissioni di gara compresa cassa	4.680,00€	4.680,00€	4.567,76€	4.567,76€
B.3.8	Spese di pubblicità, ANAC e spese istruttorie	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€
B.3.9	Incentivo al RUP	5.013,74€	5.013,74€	20.916,45€	- €
B.4	Accantonamento per adeguamento prezzi lavori			54.104,83€	121.468,80€
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	198.919,27€	334.923,91€	629.135,52€	512.848,92€
I.V.A.					
C.1	IVA 10% (A+B1+B2)	250.884,88€	250.884,88€	- €	- €
C.2	IVA 22% (B escluso B1, B2)	43.326,72€	43.326,72€	- €	- €
C	TOTALE I.V.A.	294.211,60€	294.211,60€	- €	- €
TOTALE GENERALE		3.000.000,00€	3.000.000,00€	3.000.000,00€	3.000.000,00€



- a cagione dell'importo netto di lavori eseguiti e degli acconti già corrisposti residua a favore dell'impresa un credito, così come rinveniente dallo Stato Finale, dal Conto Finale dei Lavori e dal Certificato di Collaudo, pari ad € 40.777,91 oltre IVA;
- non sussistono cause ostative all'approvazione del collaudo;

considerato che:

- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016: *"Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi";*
- ai sensi dell'art. 102, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 50 del 2016: *"Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. [...] Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo";*
- ai sensi dell'art. 234, comma 2, del d.P.R. 207/2010: *"La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del codice. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore";*
- ai sensi dell'art. 235, commi 1 e 2, del d.P.R. 207/2010: *"1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento. 2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione";*
- ai sensi dell'art. 218, comma 1, del d.P.R. 207/2010: *"All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati*



nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione";

- con nota del 12/03/2026, il RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ha prodotto la predetta garanzia fideiussoria n. 2262550 ex art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, emessa in data 11/03/2026 da REVO INSURANCE S.P.A per una somma garantita pari ad € 42.093,24 (valore capitale rata di saldo € 40.777,91 oltre tasso di interesse al 1,60%);
- sono stati acquisiti:
 - o il DURC regolare n. INPS 4950551 per l'impresa mandataria AEI S.R.L.;
 - o il DURC regolare n. INAIL 53123679 per l'impresa mandante PASQUALE ALÒ S.R.L.
 - o i certificati di regolarità fiscale n. 20260000. 2225446 – 2225712 emessi dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio con riguardo all'impresa mandataria AEI S.R.L.;
 - o i certificati di regolarità fiscale n. 20260000. 2226068 – 2226109 . 2225543 emessi dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio con riguardo all'impresa mandante PASQUALE ALÒ S.R.L.;
 - o le dichiarazioni ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- risultano agli atti le seguenti fatture emesse dalle imprese esecutrici a saldo delle attività oggetto d'appalto, nessuna esclusa:
 - o AEI S.R.L.: fattura n. 20 del 12/03/2026 per il SAL 3BIS di importo pari a €12.280, oltre IVA per un totale di €13.508,00; fattura n. 21 del 12/03/2026 per il SAL 4BIS di importo pari a €3.614,91 oltre IVA per un totale di €3.976,40; fattura n. 22 del 12/03/2026 per lo stato finale di importo pari a €25.011,00 oltre IVA per un totale di €27.512,10;
 - o PASQUALE ALO' S.R.L.: fattura n. 9 del 12/03/2026 per il SAL 3BIS di importo pari a €24.770,69, oltre IVA per un totale di €27.247,76; fattura n. 10 del 12/03/2026 per il SAL 4BIS di importo pari a €6.618,99 oltre IVA per un totale di €7.280,89; fattura n. 11 del 12/03/2026 per lo stato finale di importo pari a €15.766,90,00 oltre IVA per un totale di €17.343,59;

dato atto che:

- è possibile procedere al saldo delle competenze professionali del RTI Dodi MOSS – Ing. Donato Ammirabile – Ing. Vincenzo Pescatore per le attività di CSE e direzione dei lavori per un importo residuo, onnicomprensivo pari ad €1.042,69 oltre Cassa ed IVA;
- risultano emesse le seguenti fatture a saldo:
 - o DODI MOSS: fattura n. FPR 25/26 del 12/03/2026 di importo pari a €479,65, oltre Cassa e IVA per un totale di €608,58;



- Ing. Ammirabile: fattura n. 13/2026 del 12/03/2026 di importo pari a €281,52, oltre Cassa e IVA per un totale di €357,19;
- Ing. Pescatore: fattura n. 3/2026 del 12/03/2026 di importo pari a €281,52, oltre Cassa e IVA per un totale di €357,19;
- risultano agli atti:
 - le copie delle polizze di responsabilità civile professionale;
 - il DURC regolare n. INPS 49492994 a nome della società di ingegneria Dodi Moss S.r.l.;
 - il DURC INARCASSA regolare n. 0372319 a nome della società di ingegneria Dodi Moss S.r.l.;
 - il DURC INARCASSA regolare n. 2360916 a nome dell'ing. Vincenzo Pescatore;
 - il DURC INARCASSA regolare n. 0375070 a nome dell'ing. Donato Ammirabile;
 - le dichiarazioni ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari;

dato atto altresì che:

- è possibile procedere al saldo delle competenze professionali del collaudatore Ing. Erminio d'Aries, per un importo onnicomprensivo pari ad €1.097,36;
- risulta emessa la ricevuta a saldo n. 1 del 11/03/2026;
- risulta agli atti la copia della polizza di responsabilità civile professionale e la dichiarazione ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari;

rilevato che:

- risulta completata con buon esito la fornitura e l'installazione di n. 4 ascensori da parte della soc. SCHINDLER S.P.A.;
- risultano agli atti le certificazioni di conformità U.E. dei predetti ascensori, trasmessi dalla SCHINDLER S.P.A. con PEC del 12/03/2026;
- risulta emessa la fattura a saldo n. 320914645;
- sono stati acquisiti:
 - il DURC regolare n. INAIL 52418431;
 - il certificato di regolarità fiscale n. 202600002225644 emesso dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 - la dichiarazione ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari;

visti:

- la normativa applicabile in tema di appalti pubblici;



- per quel che concerne i certificati di pagamento n. 3-*bis* e 4-*bis*, il disposto di cui all'art. 26, commi 6-*bis* e 6-*ter* del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022;
- lo statuto del CIASU;
- l'atto costitutivo del CIASU;
- la documentazione agli atti d'ufficio;

Tanto premesso, si propone, previa approvazione dei seguenti documenti:

- SAL 3-*bis* e relativo Certificato di Pagamento n. 3-*bis* per il pagamento della rata n. 3-*bis* di € 37.050,69 oltre IVA, dunque per totali 40.755,76;
- SAL 4-*bis* e relativo Certificato di Pagamento n. 4-*bis* per il pagamento della rata n. 4-*bis* di € 10.233,90 oltre IVA, dunque per totali 11.257,29;
- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale del 05/03/2026 dal quale emerge un credito netto per l'impresa di € 40.777,91 oltre IVA;
- Relazione sul conto finale ex art. 14, comma 1, lett. e), del DM 49/2018;
- Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e relativi allegati;
- tutti gli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nessuno escluso, redatti rispettivamente dal Direttore dei Lavori e del Collaudatore e sottoscritto, senza eccezioni e riserva alcuna, da parte dell'impresa esecutrice;
- certificati di conformità U.E. degli ascensori;

la liquidazione:

- AEI S.R.L.: fattura n. 20 del 12/03/2026 per il SAL 3BIS di importo pari a €12.280, oltre IVA per un totale di €13.508,00; fattura n. 21 del 12/03/2026 per il SAL 4BIS di importo pari a €3.614,91 oltre IVA per un totale di €3.976,40; fattura n. 22 del 12/03/2026 per lo stato finale di importo pari a €25.011,00 oltre IVA per un totale di €27.512,10;
- PASQUALE ALO' S.R.L.: fattura n. 9 del 12/03/2026 per il SAL 3BIS di importo pari a €24.770,69, oltre IVA per un totale di €27.247,76; fattura n. 10 del 12/03/2026 per il SAL 4BIS di importo pari a €6.618,99 oltre IVA per un totale di €7.280,89; fattura n. 11 del 12/03/2026 per lo stato finale di importo pari a €15.766,90,00 oltre IVA per un totale di €17.343,59;
- DODI MOSS: fattura n. FPR 25/26 del 12/03/2026 di importo pari a €479,65, oltre Cassa e IVA per un totale di €608,58;



- Ing. Ammirabile: fattura n. 13/2026 del 12/03/2026 di importo pari a €281,52, oltre Cassa e IVA per un totale di €357,19;
- Ing. Pescatore: fattura n. 3/2026 del 12/03/2026 di importo pari a €281,52, oltre Cassa e IVA per un totale di €357,19;
- Ing. d'Aries: ricevuta a saldo n. 1 del 11/03/2026 per un importo onnicomprensivo pari ad €1.097,36;
- SCHINDLER S.P.A.: fattura n. 320914645 del 12/03/2026 di importo pari a € 108.500,00 oltre IVA per un totale di € 132.370,00

e l'adozione dei successivi adempimenti prescritti dalla normativa di settore, con la specificazione che le predette somme trovano copertura a valere le risorse di cui al il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, DGR 545/2017, Intervento di *"Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*, in adesione al disciplinare sottoscritto con il soggetto finanziatore e successivo *addendum*.

Il RUP

Dott.ssa Flavia CIMINO

IL PRESIDENTE NONCHÉ DIRETTORE GENERALE

Esaminata e fatta propria l'istruttoria e la proposta

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente riportati ed approvati:

1. di approvare, con le cautele prescritte dalla legge, il:

- SAL 3-bis e relativo Certificato di Pagamento n. 3-bis per il pagamento della rata n. 3-bis di € 37.050,69 oltre IVA, dunque per totali 40.755,76;
- SAL 4-bis e relativo Certificato di Pagamento n. 4-bis per il pagamento della rata n. 4-bis di € 10.233,90 oltre IVA, dunque per totali 11.257,29;
- Libretto delle Misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato finale del 05/03/2026 dal quale emerge un credito netto per l'impresa di € 40.777,91 oltre IVA;
- Relazione sul conto finale ex art. 14, comma 1, lett. e), del DM 49/2018;
- Certificato di collaudo tecnico-amministrativo e relativi allegati;



- tutti gli atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico-amministrativo, nessuno escluso, redatti rispettivamente dal Direttore dei Lavori e del Collaudatore e sottoscritto, senza eccezioni e riserva alcuna, da parte dell'impresa esecutrice;
 - certificati di conformità U.E. degli ascensori;
2. di **prendere atto** che dal conto finale risulta un credito dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori pari a € 40.777,91 oltre IVA;
 3. di **prendere atto** che con nota del 12/03/2026, il RTI AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L. (P.IVA04506810722) - PASQUALE ALÒ S.R.L. (P. IVA 04387790720) ha prodotto la predetta garanzia fideiussoria n. 2262550 ex art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, emessa in data 11/03/2026 da REVO INSURANCE S.P.A per una somma garantita pari ad € 42.093,24 (valore capitale rata di saldo € 40.777,91 oltre tasso di interesse al 1,60%);
 4. di **dare atto** che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diverrà definitivo trascorsi due anni dalla sua emissione;

di **liquidare**:

- AEI S.R.L.: fattura n. 20 del 12/03/2026 per il SAL 3BIS di importo pari a €12.280, oltre IVA per un totale di €13.508,00; fattura n. 21 del 12/03/2026 per il SAL 4BIS di importo pari a €3.614,91 oltre IVA per un totale di €3.976,40; fattura n. 22 del 12/03/2026 per lo stato finale di importo pari a €25.011,00 oltre IVA per un totale di €27.512,10;
 - PASQUALE ALO' S.R.L.: fattura n. 9 del 12/03/2026 per il SAL 3BIS di importo pari a €24.770,69, oltre IVA per un totale di €27.247,76; fattura n. 10 del 12/03/2026 per il SAL 4BIS di importo pari a €6.618,99 oltre IVA per un totale di €7.280,89; fattura n. 11 del 12/03/2026 per lo stato finale di importo pari a €15.766,90,00 oltre IVA per un totale di €17.343,59;
 - DODI MOSS: fattura n. FPR 25/26 del 12/03/2026 di importo pari a €479,65, oltre Cassa e IVA per un totale di €608,58;
 - Ing. Ammirabile: fattura n. 13/2026 del 12/03/2026 di importo pari a €281,52, oltre Cassa e IVA per un totale di €357,19;
 - Ing. Pescatore: fattura n. 3/2026 del 12/03/2026 di importo pari a €281,52, oltre Cassa e IVA per un totale di €357,19;
 - Ing. d'Aries: ricevuta a saldo n. 1 del 11/03/2026 per un importo onnicomprensivo pari ad €1.097,36;
 - SCHINDLER S.P.A.: fattura n. 320914645 del 12/03/2026 di importo pari a € 108.500,00 oltre IVA per un totale di € 132.370,00
5. di **dare atto** che al presente intervento è stato attribuito il seguente codice CUP: B55C18000020002;
 6. di **dare atto** che sono stati attribuiti dall'ANAC i seguenti codici CIG:



- AEI S.R.L.: 92628845B0;
 - PASQUALE ALO' S.R.L.: 92628845B0;
 - DODI MOSS: 80027806F8;
 - Ing. Ammirabile: 80027806F8;
 - Ing. Pescatore: 80027806F8;
 - Ing. d'Aries: 92628845B0
 - SCHINDLER S.P.A.: B8A51A6903;
7. di **dare atto** che l'importo oggetto di liquidazione troverà copertura a valere su Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, DGR 545/2017, Intervento di *"Recupero infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa"*, in adesione al disciplinare sottoscritto con il soggetto finanziatore e successivo *addendum*;
8. di **stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata sul sito *web* del CIASU;
9. di **notificare** il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- AEI IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO S.R.L.;
 - PASQUALE ALÒ S.R.L.;
 - DODI MOSS S.R.L.;
 - ING. ERMINIO D'ARIES;
 - ING. DONATO AMMIRABILE;
 - ING. VINCENZO PESCATORE;
 - SCHINDLER S.P.A.;
10. di **trasmettere** il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Fasano affinché proceda con l'avviso ex art. 218 del d.P.R. 207/2010;
11. di **trasmettere** il presente provvedimento al soggetto finanziatore per opportuna conoscenza;
12. di **portare** in ratifica il presente provvedimento al prossimo C.d.A.

Il Direttore Generale nonché Presidente

Prof. Avv. Ignazio Lagrotta